

# Gemeinde Medel/Lucmagn Erneuerung Via Principala inkl. deren Werkleitungen Bauphasenplan

1156-4, 13.06.2022, Dc

M:\Projekte\ADT\1156-4 Erneuerung Gemeindefrassen Curaglia\_via Principala\04 Submissionsprojekt

Belagsarbeiten ganze Strasse  
Baubeginn: 12.09.2022  
Bauende: 07.10.2022  
Ausbau unter Verkehr. Für den  
Belagseinbau wird die Strasse gesperrt.

1. Etappe  
Ausbau mit Strassensperre  
Baubeginn: 19.04.2022  
Bauende: 13.05.2022

4. Etappe  
Ausbau mit Strassensperre.  
Der Verkehr bis 3.5 t wird  
über die Via Davos Baselgia  
geführt.  
Baubeginn: 11.07.2022  
Bauende: 09.09.2022  
Baustelle geräumt: 09.09.2022  
30.07.2022 - 16.08.2022 ist die  
Baustelle normal befahrbar

3. Etappe  
Ausbau mit Strassensperre. Der  
Verkehr bis 3.5 t wird über die  
Via Sur Orts geführt.  
Baubeginn: 20.06.2022  
Bauende: 08.07.2022

2. Etappe  
Ausbau Davos Baselgia  
Verkehrsführung über Via Principala  
Bauende: 17.06.2022

## BAUPHASEN:

### Für alle Ausbautetappen gilt:

Während der Bauausführung können verlängerte Arbeitszeiten am  
Abend oder Nachtschichten (Arbeitszeit von 20h00 bis 05h00)  
erforderlich sein.

An Wochenenden (ab Freitag 17.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr) und  
an Feiertagen wird die Baustelle für den Verkehr freigegeben.

Notwendige Anlieferungen mit Lastwagen sind bei der Bauleitung früh-  
zeitig anzumelden, sodass die Baustelle freigegeben werden kann.

Nach Möglichkeit sind Anlieferungen jeweils am Freitag gegen Abend  
oder am Montag früh durchzuführen.



**Cavigelli Ingenieure**  
kompetent und innovativ

Via Sorte 27 • 7130 Ilanz  
Telefon 081 820 08 20  
info@cavigelli.ch • www.cavigelli.ch

1170050

2708650

2708700

2708750 ©

1170050